

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

440941

**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

Per Tanggal : 11-Jun-2026

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 989625
SPAN Nama Supplier : PT. DEPASI DEMOS ERSADA_0425413234401000
Nama Supplier : PT. DEPASI DEMOS ERSADA
NPWP : 0425413234401000
Nama Site : 2_42118

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. DEPASI DEMOS ERSADA
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 0060012247684
Nama Pemilik Rekening : PT DEPASI DEMOS ERSADA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/019.26003280/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 585,597,438.00
Satker : 440941 DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

No. Kontrak : XXXXXXXXXX
No. RFC : XXXXXXXXXX

Tanggal Kontrak : 22-Apr-2026

Tanggal Mulai Kontrak : 23-Apr-2026

Jangka Waktu Pemeliharaan : 0

Uang Muka :

Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100

Catatan Tambahan : XXXXXXXXXX

No. Addendum :

Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu perseribu) dari harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

Keterangan : Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Set Up Activity Based Workplace (ABW) Gedung Radius Prawiro Lantai 7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Tanggal Selesai Kontrak : 21-Jun-2026

Tanggal Addendum :

Kategori PHLN :

Mata Uang : Rupiah

Tipe Kurs : -

Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Set	RM	585,597,438.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Termin 1	01 Juni 2026	234,238,975.00	00365T		Kontraktual	0.00	0.00	440941.019.536111.01506/NA.4728EBB.A000000001.00000.1.0151.2.0000000.00000
								2	Termin 2	01 Juli 2026	322,078,591.00						440941.019.536111.01506/NA.4728EBB.A000000001.00000.1.0151.2.0000000.00000
								3	Termin 3	15 Juli 2026	29,279,872.00						440941.019.536111.01506/NA.4728EBB.A000000001.00000.1.0151.2.0000000.00000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	585,597,438.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	585,597,438.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9-10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN I

Nomor [REDACTED]

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (4-06-2026)** di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lt. 10, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Desmon Pangihutan Sinaga**
Jabatan : **Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada**
Alamat : **Jalan Merbabu, Nomor 18 Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas**

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.
3. Surat Perjanjian Nomor [REDACTED] tanggal 22 April 2026.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK PERTAMA** berpendapat bahwa setelah diadakan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan surat perjanjian/kontrak tersebut diatas **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Renovasi Set Up Activity Based Workplace (ABW) Gedung Radius Prawiro Lantai 7 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahap I yaitu kemajuan pekerjaan **paling sedikit 45%** (empat puluh lima per seratus) dari keseluruhan pekerjaan yang ditandai dengan laporan kemajuan pekerjaan fisik beserta seluruh lampirannya dan dokumentasi pekerjaan yang telah diperiksa serta ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan PPK. Hasil pekerjaan diterima dengan baik dan cukup sesuai spesifikasi yang ditentukan sebagaimana terlampir, maka kepada **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran **termin I sebesar 40%** (empat puluh per seratus) dari nilai Surat Perjanjian/kontrak.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9-10, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442, FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id


2. **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil kemajuan pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** menerima dengan baik pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa tersebut.

Demikian Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen

Sekretariat Ditjen Perimbangan Keuangan



Jakarta, 4 Juni 2026

PIHAK KEDUA

PT. Depasi Demos Ersada



Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

**LAPORAN PROGRESS
MINGGU KE - 5**



**PERIODE PROGRESS
21 MEI 2026 S/D 27 MEI 2025**

**PEKERJAAN KONSTRUKSI
RENOVASI GEDUNG RADIUS PRAWIRO SET UP ABW LANTAI 7
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

TA 2026



082111993297 ☎
(021) 7915650 ☎
depasidemos@gmail.com ✉
Jl. Merbabu No.18, Kel. Cibubur
Kec. Ciracas, Kota Adm. Jakarta Timur
Provinsi DKI Jakarta

Konsultan Pengawas			Pekerjaan :				Kontraktor							
 PT. TODO CONSULT MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTANT PT. Todo Consult			RENOVASI GEDUNG RADIUS PRAWIRO SET UP ABW LANTAI 7 				 PT. Depasi Demos Ersada							
			Hari Kontrak Hari Terpakai Sisa Hari Kontrak Minggu Ke Periode	60 Hari Kalender 35 Hari Kalender 25 Hari Kalender 5 21 Mei-27 Mei	Akumulasi Progress Minggu Lalu Progress Satu Minggu ini Akumulasi Progress s/d saat ini Akumulasi Target Progress Deviasi (+/-) CEPAT	27.70% 39.38% 67.08% 51.13% 15.95%								
MINGGU KE - 5			TIME SCHEDULE											
No	Uraian Pekerjaan	Bobot	: 60 (Enam Puluh) hari kalender											
			M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9			
			23 Apr-29 Apr	30 Apr-06 Mei	07 Mei-13 Mei	14 Mei-20 Mei	21 Mei-27 Mei	28 Mei-03 Jun	04 Jun-10 Jun	11 Jun-17 Jun	18 Jun-21 Jun			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN, PENUNJANG DAN PENUTUP	1.33%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%			
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR INTERIOR													
II.A.	PEKERJAAN BONGKARAN	2.43%	2.43%											
			1.97%	0.24%	0.04%	0.00%								
II.B.	PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND	29.47%		3.27%	4.21%	7.37%	7.37%	7.25%						
			0.00%	3.97%	4.45%	7.27%	9.04%							
II.C.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	12.91%		2.15%	4.30%	6.46%								
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.55%							
II.D.	PEKERJAAN BUILT IN FURNITURE	42.05%					6.93%	7.79%	12.30%	11.82%	3.22%			
			0.00%	0.00%	5.21%	0.00%	23.25%							
III	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL													
III.A.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL	11.81%			1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.97%	1.96%				
			0.00%	0.86%	1.04%	2.05%	2.38%							
	Total													
	RENCANA BOBOT MINGGUAN		2.58%	5.57%	10.63%	15.94%	16.41%	17.16%	14.42%	13.92%	3.37%			
	AKUMULASI RENCANA BOBOT MINGGUAN		2.58%	8.14%	18.78%	34.72%	51.13%	68.29%	82.71%	96.63%	100.00%			
	TOTAL BOBOT	100.00%												
	REALISASI BOBOT MINGGUAN		2.12%	5.23%	10.89%	9.47%	39.38%							
	AKUMULASI REALISASI BOBOT MINGGUAN		2.12%	7.35%	18.24%	27.70%	67.08%							
	DEVIASI (+ / -)		-0.45%	-0.80%	-0.54%	-7.01%	15.95%							
<i>*Time schedule diambil dari time schedule yang telah disepakati bersama milik kontraktor pelaksana</i>														
KETERANGAN : RENCANA PROGRESS REALISASI PROGRESS 			Dibuat Oleh : Kontraktor Pelaksana PT. Depasi Demos Ersada  Desmond Pangibutan Direktur				Disetujui Oleh : Konsultan Pengawas PT. Todo Consult  Todo Fernandes Direktur				Disetujui Oleh : Pemberi Kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 			

Konsultan Pengawas			Pekerjaan :							Kontraktor				
 PT. TODO CONSULT MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTANT PT. Todo Consult			RENOVASI GEDUNG RADIUS PRAWIRO SET UP ABW LANTAI 7							 PT. Depasi Demos Ersada				
			Hari Kontrak Hari Terpakai Sisa Hari Kontrak Minggu Ke Periode	60 Hari Kalender 35 Hari Kalender 25 Hari Kalender 5 21 Mei-27 Mei	Akumulasi Bobot Minggu Lalu Bobot Satu Minggu ini Akumulasi Bobot s/d saat ini Akumulasi Target Bobot Deviasi (+/-)	27.70% 39.38% 67.08% 51.13% 15.95%	CEPAT							
MINGGU KE - 5			BOBOT PROGRESS MINGGUAN											
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			AKUMULASI AKHIR			CATATAN
		VOLUME	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PROGRESS	BOBOT	VOLUME	PROGRESS	BOBOT	VOLUME	PROGRESS	BOBOT	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN, PENUNJANG DAN PENUTUP									0.15%				
1	Mobilisasi pekerjaan	1.00	ls	0.379%	0.44	44.44%	0.168%	0.11	11.11%	0.042%	0.56	55.56%	0.211%	
2	Pekerjaan pembersihan, buang sampah / puing bongkaran dan penempatan BMN Bongkaran	1.00	ls	0.190%	0.44	44.44%	0.084%	0.11	11.11%	0.021%	0.56	55.56%	0.105%	
3	Pekerjaan SMK dan K3 Proyek	1.00	ls	0.569%	0.44	44.44%	0.253%	0.11	11.11%	0.063%	0.56	55.56%	0.316%	
4	Demobilisasi pekerjaan	1.00	ls	0.190%	0.44	44.44%	0.084%	0.11	11.11%	0.021%	0.56	55.56%	0.105%	
II.A.	PEKERJAAN BONGKARAN									0.00%				
1	Pekerjaan pembongkaran keramik	11.52	M2	0.066%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
2	Pekerjaan pembongkaran partisi gypsum	139.53	M2	0.793%	139.53	100.00%	0.793%	0.00	0.00%	0.000%	139.53	100.00%	0.793%	
3	Pekerjaan pembongkaran partisi kaca	33.12	M2	0.377%	29.81	90.00%	0.339%	0.00	0.00%	0.000%	29.81	90.00%	0.339%	
4	Pekerjaan pembongkaran pintu single	6.00	Unit	0.080%	6.00	100.00%	0.080%	0.00	0.00%	0.000%	6.00	100.00%	0.080%	
5	Pekerjaan pembongkaran pintu double	3.00	Unit	0.051%	3.00	100.00%	0.051%	0.00	0.00%	0.000%	3.00	100.00%	0.051%	
6	Pekerjaan pembongkaran plafond	81.74	M2	0.387%	77.65	95.00%	0.368%	0.00	0.00%	0.000%	77.65	95.00%	0.368%	
7	Pekerjaan pembongkaran wallpaper	230.80	M2	0.437%	219.26	95.00%	0.416%	0.00	0.00%	0.000%	219.26	95.00%	0.416%	
8	Pekerjaan pembongkaran backdrop dan glassboard	3.00	unit	0.114%	3.00	100.00%	0.114%	0.00	0.00%	0.000%	3.00	100.00%	0.114%	
9	Pekerjaan pembongkaran cermin kolom (1 sisi)	1.00	Unit	0.028%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
10	Pekerjaan pembongkaran elektrik	1.00	ls	0.095%	1.00	100.00%	0.095%	0.00	0.00%	0.000%	1.00	100.00%	0.095%	
II.B.	PEKERJAAN LANTAI, DINDING DAN PLAFOND									9.04%				
1	Pekerjaan partisi gypsum 1 muka	29.02	M2	1.238%	26.12	90.00%	1.114%	0.00	0.00%	0.000%	26.12	90.00%	1.114%	
2	Pekerjaan rangka partisi gypsum 2 muka (double hollow)	107.20	M2	3.962%	96.48	90.00%	3.566%	5.36	5.00%	0.198%	101.84	95.00%	3.764%	
3	Pekerjaan penutup partisi gypsum 2 muka	107.20	M2	1.727%	96.48	90.00%	1.554%	5.36	5.00%	0.086%	101.84	95.00%	1.641%	
4	Pekerjaan pasang lantai keramik	11.52	M2	0.535%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
5	Pekerjaan reposisi plin lantai	76.98	M'	0.803%	0.00	0.00%	0.000%	61.58	80.00%	0.642%	61.58	80.00%	0.642%	
6	Pekerjaan pasang lantai vinyl	150.01	M2	7.535%	60.00	40.00%	3.014%	75.01	50.00%	3.768%	135.01	90.00%	6.782%	
7	Pekerjaan edging lantai vinyl	38.40	M'	0.604%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
8	Pekerjaan rangka plafond gypsum datar	81.74	M2	2.402%	73.57	90.00%	2.161%	0.00	0.00%	0.000%	73.57	90.00%	2.161%	
9	Pekerjaan penutup plafond gypsum datar	81.74	M2	0.976%	73.57	90.00%	0.878%	0.00	0.00%	0.000%	73.57	90.00%	0.878%	
10	Pekerjaan reposisi list plafond	80.18	M'	0.836%	0.00	0.00%	0.000%	64.14	80.00%	0.669%	64.14	80.00%	0.669%	
11	Pekerjaan pengecatan dinding dan partisi	474.22	M2	3.685%	142.27	30.00%	1.106%	237.11	50.00%	1.843%	379.38	80.00%	2.948%	
12	Pekerjaan pengecatan dinding mural motif 1 dan 2	35.00	M2	0.564%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
13	Pekerjaan pengecatan plafond gypsum	591.72	M2	4.599%	295.86	50.00%	2.299%	236.69	40.00%	1.839%	532.55	90.00%	4.139%	
II.C.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA									4.55%				
1	Pekerjaan reposisi pintu kaca frameless P1	5.00	set	0.663%	0.00	0.00%	0.000%	4.00	80.00%	0.531%	4.00	80.00%	0.531%	
2	Pekerjaan reposisi pintu kaca frameless P2	3.00	set	0.398%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
3	Pekerjaan jendela kaca mati J3 atas pintu private booth	2.27	M2	0.301%	0.00	0.00%	0.000%	2.04	90.00%	0.271%	2.04	90.00%	0.271%	
4	Pekerjaan frame kusen aluminium	141.90	M'	4.169%	0.00	0.00%	0.000%	127.71	90.00%	3.752%	127.71	90.00%	3.752%	
5	Pekerjaan partisi kaca mati ruang rapat	16.11	M2	2.382%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
6	Pekerjaan partisi kaca mati ruang private booth	20.57	M2	3.041%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
7	Pekerjaan sandblast	31.65	M2	1.050%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
8	Pekerjaan reposisi kaca cermin koridor	5.00	set	0.758%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
9	Pekerjaan reposisi kaca cermin kolom	1.00	unit	0.152%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
II.D.	PEKERJAAN BUILT IN FURNITURE									23.25%				
1	Pekerjaan loker penyimpanan tipe 1 (LK1)	6.00	unit	5.914%	0.00	0.00%	0.000%	5.00	83.33%	4.928%	5.00	83.33%	4.928%	
2	Pekerjaan loker penyimpanan tipe 2 (LK2)	2.00	unit	2.085%	0.00	0.00%	0.000%	1.00	50.00%	1.043%	1.00	50.00%	1.043%	
3	Pekerjaan kabinet pantry (KP)	1.00	unit	3.222%	0.00	0.00%	0.000%	0.90	90.00%	2.900%	0.90	90.00%	2.900%	
4	Pekerjaan kitchen island (KI)	1.00	unit	2.085%	0.00	0.00%	0.000%	0.90	90.00%	1.877%	0.90	90.00%	1.877%	
5	Pekerjaan meja bar (MB)	1.00	set	1.043%	0.00	0.00%	0.000%	0.90	90.00%	0.938%	0.90	90.00%	0.938%	
6	Pekerjaan planter box (PB)	7.00	unit	11.278%	0.00	0.00%	0.000%	6.00	85.71%	9.667%	6.00	85.71%	9.667%	
7	Pekerjaan meja private booth (MP)	5.00	unit	2.369%	0.00	0.00%	0.000%	4.00	80.00%	1.896%	4.00	80.00%	1.896%	
8	Pekerjaan backdrop glassboard	2.00	unit	5.687%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
9	Pekerjaan backdrop kisi - kisi	9.80	m2	3.158%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
10	Pekerjaan kursi meja bar 1	4.00	unit	1.137%	4.00	100.00%	1.137%	0.00	0.00%	0.000%	4.00	100.00%	1.137%	
11	Pekerjaan kursi meja bar 2	3.00	unit	0.853%	3.00	100.00%	0.853%	0.00	0.00%	0.000%	3.00	100.00%	0.853%	
12	Pekerjaan kursi meja private booth	10.00	unit	3.222%	10.00	100.00%	3.222%	0.00	0.00%	0.000%	10.00	100.00%	3.222%	
III.A.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL									2.38%				
1	Pekerjaan lampu downlight LED	17.00	ttk	0.564%	0.00	0.00%	0.000%	12.75	75.00%	0.423%	12.75	75.00%	0.423%	
2	Pekerjaan lampu gantung private booth	5.00	ttk	0.521%	0.00	0.00%	0.000%	5.00	100.00%	0.521%	5.00	100.00%	0.521%	
3	Pekerjaan lampu gantung meja bar	5.00	ttk	0.521%	0.00	0.00%	0.000%	5.00	100.00%	0.521%	5.00	100.00%	0.521%	
4	Pekerjaan lampu gantung ruang rapat	6.00	ttk	0.626%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
5	Pekerjaan lampu gantung meja island/pantry	1.00	ttk	0.332%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
6	Pekerjaan reposisi lampu downlight	21.00	ttk	0.776%	7.00	33.33%	0.259%	7.00	33.33%	0.259%	14.00	66.67%	0.517%	
7	Pekerjaan faceplate saklar tunggal	13.00	ttk	0.131%	0.00	0.00%	0.000%	10.00	76.92%	0.100%	10.00	76.92%	0.100%	
8	Pekerjaan faceplate saklar ganda	3.00	ttk	0.042%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
9	Pekerjaan reposisi saklar	11.00	ttk	0.198%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
10	Pekerjaan faceplate stop kontak dinding	5.00	ttk	0.069%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
11	Pekerjaan faceplate data dinding	7.00	ttk	0.100%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
12	Pekerjaan faceplate stop kontak lantai	10.00	ttk	1.611%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
13	Pekerjaan reposisi stop kontak	48.00	ttk	1.365%	15.00	31.25%	0.426%	15.00	31.25%	0.426%	30.00	62.50%	0.853%	

Konsultan Pengawas				Pekerjaan :				Kontraktor						
 PT. TODO CONSULT MANAGEMENT & ENGINEERING CONSULTANT PT. Todo Consult				RENOVASI GEDUNG RADIUS PRAWIRO SET UP ABW LANTAI 7				 PT. Depasi Demos Ersada						
				Hari Kontrak		60 Hari Kalender	Akumulasi Bobot Minggu Lalu					27.70%		
				Hari Terpakai		35 Hari Kalender	Bobot Satu Minggu ini					39.38%		
				Sisa Hari Kontrak		25 Hari Kalender	Akumulasi Bobot s/d saat ini					67.08%		
				Minggu Ke		5	Akumulasi Target Bobot					51.13%		
Periode				21 Mei-27 Mei	Deviasi (+/-)		CEPAT	15.95%						
MINGGU KE - 5				BOBOT PROGRESS MINGGUAN										
No	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK			MINGGU LALU			MINGGU INI			AKUMULASI AKHIR			CATATAN
		VOLUME	SATUAN	BOBOT	VOLUME	PROGRESS	BOBOT	VOLUME	PROGRESS	BOBOT	VOLUME	PROGRESS	BOBOT	
14	Pekerjaan reposisi socket telpon	2.00	ttk	0.114%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
15	Pekerjaan reposisi diffuser AC	15.00	ttk	0.284%	7.00	46.67%	0.133%	7.00	46.67%	0.133%	14.00	93.33%	0.265%	
16	Pekerjaan reposisi sprinkler	8.00	ttk	0.607%	8.00	100.00%	0.607%	0.00	0.00%	0.000%	8.00	100.00%	0.607%	
17	Pekerjaan reposisi smoke detector	8.00	ttk	0.227%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
18	Pekerjaan reposisi ceiling speaker	4.00	ttk	0.114%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
INSTALASI ELEKTRIKAL														
1	Pekerjaan instalasi lampu	34.00	ttk	1.515%	30.00	88.24%	1.336%	0.00	0.00%	0.000%	30.00	88.24%	1.336%	
2	Pekerjaan instalasi saklar	16.00	ttk	0.713%	14.00	87.50%	0.624%	0.00	0.00%	0.000%	14.00	87.50%	0.624%	
3	Pekerjaan instalasi stop kontak	15.00	ttk	0.853%	10.00	66.67%	0.569%	0.00	0.00%	0.000%	10.00	66.67%	0.569%	
4	Pekerjaan instalasi kabel data	7.00	ttk	0.531%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	0.00	0.00%	0.000%	
TOTAL PROGRES				100.00%		27.70%			39.38%			67.08%		

Dibuat Oleh :
Kontraktor Pelaksana
PT. Depasi Demos Ersada



Desmond Pangihutan
Direktur

Disetujui Oleh :
Konsultan Pengawas
PT. Todo Consult



Todo Fernandes
Direktur

Disetujui Oleh :
Pemberi Kerja
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



PPK